


# Denderleeuw *in beweging*



## MEERJARENPLAN 2020-2025

---

### BD102 – NAAR EEN BRUISENDE DORPSKERN ALS CENTRUM VAN DIENSTVERLENING



**Gemeente Denderleeuw**

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw  
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts  
Financieel directeur: Jo Waterloos

**Denderleeuw**  
Vertrouwde schakel





## ACTIEPLANNEN

### AP1020 Centralisatie van dienstverlening en opwaardering gemeentelijke gebouwen

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>Investing</b>			
Ontvangsten	0	398.665	398.665
Uitgaven	219.239	983.026	1.615.000
<b>Totaal Investering</b>	<b>-219.239</b>	<b>-584.361</b>	<b>-1.216.335</b>

## ACTIES

### A10200 Inrichting Vrijetijdshuis nabij het administratief centrum

#### Status

In uitvoering

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Op 7 maart 2023 werd de opdracht tot herinrichting van de site Triolet tot Vrijetijdshuis gegund aan aannemer Wycor uit Wetteren. De werken zijn aangevat op 1 juni 2023. Er kwamen bij de afbraakwerken heel wat onvoorziene omstandigheden naar boven, waardoor bepaalde zones extra afgebroken moesten worden gezien de slechte staat van de constructie. Dit leidt tot enkele maanden vertraging van het project. De ruwbouw en binnenafwerking zal pas in het najaar van 2024 klaar zijn. Hierna moet het gebouw nog ingericht worden en kan het verhuizen van de diensten Vrije Tijd en Bibliotheek gebeuren.

Gelijklopend met de ruwbouwwerken zijn de diensten Vrije Tijd en Facility gestart met het contacteren van firma's voor de inrichting van het Vrijetijdshuis, zodat de inrichting aansluitend aan de ruwbouwwerken kan gebeuren.

Ook op gebied van dienstverlening is de noodzakelijke integratie van de diensten Vrije Tijd en Bibliotheek opgestart. Zo worden de processen en taakverdelingen afgestemd op de nieuwe noden binnen het Vrijetijdshuis.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd

De ingediende offertes waren een stuk duurder dan de raming. Er moest eerst een financiële oplossing gezocht worden om de meerprijs te kunnen betalen. Daarom is de gunning van de opdracht pas in maart 2023 gebeurd i.p.v. eind januari 2023. De werken zijn hierdoor op 1 juni 2023 gestart i.p.v. april-mei 2023. Door onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering van de afbraakwerken is er een bijkomende vertraging van enkele maanden opgetreden.

#### Geld (indicator)



#### Geld



De offertes van de aannemers bleken een stuk hoger te liggen dan de raming. Het budget voor de meerkost werd voorzien door budget te verschuiven van het project Dorp. De ingediende subsidieaanvraag bij VLAIO in kader van de transformatie van bedrijfsruimten is gelukkig goedgekeurd waardoor er een subsidie van 398.665,00 euro ontvangen wordt.

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b> <b>Investing</b>			
Ontvangsten	0,00	398.665,00	398.665,00
Uitgaven	219.239,08	983.026,47	1.615.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-219.239,08</b>	<b>-584.361,47</b>	<b>-1.216.335,00</b>

## A10201 Oprissing gemeenschapscentrum Den Breughel

### Status

Geschrapt

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

In het kader van de budgetopmaak voor 2023 zijn deze werken geschrapt ten voordele van andere projecten binnen de meerjarenplanning.

### Tijd (indicator)



Tijd

### Geld (indicator)



Geld

Het hiervoor voorziene budget wordt verschoven naar andere projecten binnen de meerjarenplanning.

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW

## ACTIEPLANNEN

### AP1021 Ruimtelijke kwaliteit versterken

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>Investing</b>			
Uitgaven	57.509	96.857	570.000
<b>Totaal Investing</b>	<b>-57.509</b>	<b>-96.857</b>	<b>-570.000</b>



## ACTIES

### A10210 Uitvoeren RUP Centrum: herinrichting Dorp

#### Status

In onderzoek

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

##### RUP Centrum: focus herinrichting dorp

In 2011 werd het masterplan centrum principieel goedgekeurd. Dit masterplan voorziet voor het centrum een ambitieus inrichtingsvoorstel dat de dorpskern van Denderleeuw een nieuwe structuur en uitstraling moet geven. Voor de concrete uitwerking van dit masterplan werd vervolgens het RUP Centrum opgemaakt dat definitief werd vastgesteld en goedgekeurd in 2012.

In het algemeen beoogt dit RUP de versterking van de publieke functies, de uitbouw van het handelsapparaat in de dorpskern, de herinrichting van het publiek domein en de opwaardering van de relatie tussen de dorpskern en het Denderlandschap, om het centrum van Denderleeuw te laten heropleven.

In het RUP worden verschillende projectzones gedefinieerd, waarvan er enkele zeer concreet op het Dorp en haar inrichting betrekking hebben.

##### Project De Schakel + Herinrichting Openbare Ruimte

Binnen de projectzone P1 'stedelijke schakel' wordt de doelstelling van het RUP geconcretiseerd door de inplanting van vier volumes, geclusterd rond een centrale publieke verblijfsruimte.

Er wordt in een privéontwikkeling voorzien in de vorm van appartementsgebouwen met een multifunctioneel gelijkvloers. De centrale publieke ruimte van de stedelijke schakel clustert deze volumes en organiseert de toegangen naar de publieke functies en de ondergrondse parking. Onder de volledige 'zone voor pleinen' en aangrenzende bestemmingzones kan volgens het RUP Centrum een parkeergarage met bijhorende toegangen en aanhorigheden worden ingericht. De mogelijkheid een ondergrondse parking in te richten betreft aldus onder meer de volledige projectzone P1, en niet enkel de zone onder de publieke ruimte. Zowel de functie en invulling van de pleinen als de parkeergelegenheid zijn vastgelegd in het RUP Centrum. Om de parkeerdruk weg te nemen op de nieuwe pleinen schrijft het RUP voor dat parkeren verplicht ondergronds moet, zowel voor de bewoners van de nieuwe gebouwen als voor bezoekers van het centrum.

Uit deze clustering van private en publieke functies blijkt reeds dat de projectzone P1 één globaal project betreft, dat enkel op samenhangende wijze ontwikkeld kan worden.

Dit geldt verder in de eerste plaats op technisch vlak, bv. voor de realisatie van de parking onder private en publieke eigendom. Dit geldt echter ook op stedenbouwkundig en architectonisch vlak, nu het RUP bij elke stedenbouwkundige aanvraag de indiening van een 'globaal richtplan' vereist. Gelet op de doelstellingen van algemeen belang van het RUP en de concrete voorschriften die het RUP daartoe bevat, is voor de uitvoering van het RUP een samenwerking tussen de verschillende in de projectzone betrokken partijen onontbeerlijk. Bijgevolg hebben partijen, ook rekening houdend met de specifieke eigendomsstructuur, de opportuniteit en de mogelijkheid onderzocht om gezamenlijk te streven naar de ontwikkeling van de projectzone P1 'stedelijke schakel'.

Ter voorbereiding en opstart van het project werd er eind 2020 al een afsprakenkader met Solva en private partner ODC goedgekeurd door de gemeenteraad.



De concrete uitwerking hiervan werd opgestart in 2021. Zowel een raadsman als mobiliteitsexpert werden aangesteld om het project in verdere goede banen te leiden. Dit enerzijds om het ontwikkelingsproces en de omgevingsaanvraag via ODC te faciliteren maar anderzijds om de mobiliteitsproblematiek rond dit project en het hele gebied in kaart te brengen. Dit alles resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst tussen lokaal bestuur Denderleeuw, ONTWIKKELING DENDERLEEUEW CENTRUM NV (ODC NV) en SUSTAINABLE DEVELOPMENT MATTERS NV (SDM NV). Deze samenwerkingsovereenkomst werd eind 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierover werd zowel via de website als de pers uitgebreid gecommuniceerd.

Daarnaast werden simultaan de eerste stappen gezet om een **samenwerkingsovereenkomst** af te sluiten **met de intercommunale Solva voor de heraanleg van het openbaar domein**. Hierbij is het de bedoeling om ons als lokaal bestuur te laten begeleiden door Solva voor de opmaak van een lastenboek tot aanstellen ontwerper. Dit lastenboek evenals de samenwerkingsovereenkomst met Solva werd begin 2022 geagendeerd op de gemeenteraad. In mei 2022 werd de ontwerper voor dit project aangesteld, waardoor er van start kan gegaan worden met het uitwerken van een gedragen ontwerp. In de 2e helft van 2022 werkte het studiebureau Sbilt een voorontwerp uit voor de heraanleg van de publieke ruimte, waarna het reeds besproken werd met de verschillende partners. In het voorjaar van 2023 werd het voorontwerp 'heraanleg publieke ruimte centrum' voorgelegd aan de diverse adviesraden zoals de raad van lokale economie en de gecoro. Daarnaast werd het plan eveneens voorgesteld aan de handelaars van het dorpscentrum alsook aan het brede publiek in de vorm van een infomarkt die doorging op 11 mei 2023. In navolging hiervan werd het plan verder in detail uitgetekend door het studiebureau zodanig dat eind december 2023 de omgevingsvergunningaanvraag kon ingediend worden. De volledige heraanleg zal gefaseerd uitgevoerd worden. In het meerjarenplan 2020- 2025 zijn momenteel enkel de nodige budgetten voorzien voor fase 1 (Dorp en Pastorijweg ) en fase 2 (zone rond het administratief centrum). De budgetten voor fase 3 dienen in de volgende legislatuur voorzien te worden. Deze zone strekt zich uit over de Bouchtstraat, de klinkerparkeergang en de graszone gelegen tussen de Middenstraat en de Bouchtstraat.

Het finale aanbestedingsdossier wordt in januari 2024 ingediend bij ons lokaal bestuur en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad in het voorjaar van 2024. Enkel de uitvoering van fase 1 en fase 2 worden opgenomen in dit aanbestedingsdossier.

Met de herinrichting van de publieke ruimte in het centrum gaat ook een nieuwe verkeerscirculatie gepaard, hierbij zullen er 2 grote lussen gecreëerd worden om het dorpscentrum te bereiken. Een eerste aanrijroute via de Moreelstraat over het Dorp richting A. De Cockstraat, die nu over de volledige lengte enkele richting zal worden. Een tweede aanrijroute bevindt zich in de Geallieerdenstraat, met mogelijkheid om de ondergrondse parking in te rijden en dan verder via de Guido Gezellestraat. Om de pleinbeleving groter te maken, zal de Fonteinstraat geknipt worden ter hoogte van het Dorp, zoals in het verleden reeds het geval was met de coronaterrassen. Ook de Guido Gezellestraat zal geknipt worden zodanig dat er via de Guido Gezellestraat geen verkeer meer mogelijk is richting A. De Cockstraat. Deze nieuwe verkeerscirculatie zal in voege gaan na de realisatie van de heraanleg publieke ruimte centrum.

In juni 2022 werd door de gemeenteraad ook een koopovereenkomst goedgekeurd voor de ondergrondse parking in het project De Schakel. Dit betreft het onderdeel van de parking dat door Denderleeuw gebruikt zal worden en alle voorwaarden waaronder dit zal gebeuren.

De volledige heraanleg van het dorpscentrum zorgt ervoor dat de aanwezige parkeerplaatsen op een andere locatie zullen aangelegd worden, het netto aantal parkeerplaatsen blijft quasi gelijk. Hiervoor werd er een nieuw parkeerbeleid uitgewerkt dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van mei 2023 en zal eveneens pas in voege gaan na realisatie van de heraanleg publieke ruimte centrum.





In het voorjaar van 2022 werd er een aanbestedingsprocedure opgestart om een communicatiebureau aan te stellen met als doel ons te begeleiden en ondersteunen in de communicatie naar de burgers. Op 16 maart 2023 werd de campagne gelanceerd met een persmoment waarbij de projectwebsite 'Denderleeuw in beweging' werd voorgesteld. Daarnaast verschenen er in het straatbeeld infototems die werden geplaatst ter hoogte van het AC en het Stationsplein en in de publieke gebouwen.

### **Project Denderlink**

Als deel van de uitvoering van het RUP Centrum zal een trage verbinding gecreëerd worden tussen de Guido Gezellestraat en de Fonteinstraat, en de Fonteinstraat en het Denderpark. De gemeenteraad keurde het wegtracé zoals voorgesteld in de vergunningsaanvraag van Smarthome goed op 29 april 2021. Dit project Denderlink werd definitief vergund op 25 mei 2021 door het schepencollege. Zowel het ontwerp van het project Denderlink als het wegtracé is de resultante van doorgedreven en succesvolle voorbesprekingen tussen ons lokaal bestuur en de ontwikkelaar op basis van de mogelijkheden geboden door het RUP.

Dit zal in principe de eerste daadwerkelijke opwaardering zijn in het centrum die zichtbaar zal zijn in het straatbeeld met de bouw van 17 woongelegenheden, 2 commerciële ruimtes, een ondergrondse parkeergarage en 3 eengezinswoningen, met aandacht voor woon- en leefkwaliteit in ons centrum. In het voorjaar 2023 werd de bestaande bebouwing gesloopt en werd er aansluitend gestart met de bouwwerken.



Ontwerp A2S-Architecten

#### **Tijd (indicator)**



**Tijd**

#### **Geld (indicator)**



## Geld

De nodige budgetten voor dit project zijn voorzien in 2022-2023-2024.

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b>			
<b>Investing</b>			
Uitgaven	57.509,16	86.485,07	500.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-57.509,16</b>	<b>-86.485,07</b>	<b>-500.000,00</b>

## A10211 Inrichting plein Koopwarenstraat

### Status

Uitgevoerd

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

Deze actie werd volledig afgerond in 2021.

### Tijd (indicator)



### Tijd

### Geld (indicator)



### Geld

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW

## A10212 Realisatie Denderpark als onderdeel van RUP Centrum

### Status

In uitvoering

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

Na een startvergadering met de ontwerper en Solva werd een schetsontwerp/visie voorgelegd die verder werd uitgewerkt door het studiebureau. Deze visie werd intussen goedgekeurd door het college. In de loop van 2020 werden er voorbesprekingen gehouden met alle betrokken actoren zoals Infrabel, Natuurpunt, De Waterweg, Provincie Oost-Vlaanderen,... zodanig dat



hiermee rekening kan gehouden worden bij verdere uitwerking van de plannen. De piste om een mogelijk subsidiedossier in te dienen voor de aanleg van de fietssnelweg door het gebied werd in 2020 verder onderzocht. Op 12 januari 2021 ging het schepencollege akkoord om Solva aan te stellen voor het samenstellen en indienen van het subsidiedossier voor de aanleg van deze fietssnelweg F415 doorheen het Denderpark.

In samenspraak met Solva en de ontwerper werd een wenselijk tracé uitgewerkt van deze **fietssnelweg** binnen het project Denderpark. Dit werd besproken op de eerste projectstuurgroep met de provincie die doorging in de 2e helft van 2021. Deze projectstuurgroep is de eerste stap die dient gezet te worden tot het bekomen van subsidies voor de aanleg van deze fietssnelweg.

In de eerste helft van 2022 werden er nog een aantal openstaande punten verder uitgeklaard met de betrokken actoren (onder meer met het Departement Omgeving aangezien het gewest de vergunningverlenende overheid is), zodanig dat het plan kon gefinaliseerd worden en de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend werd eind 2022.

In het voorjaar van 2023 werd het aanbestedingsdossier geagendeerd op de gemeenteraad, waarna de **aanbestedingsprocedure** werd **opgestart**. **Parallel** werd de **omgevingsvergunningsaanvraag ingediend**, deze werd begin november 2023 afgeleverd. De gunning van de aannemer gebeurde aansluitend, waardoor de werken op 15 januari 2024 kunnen aanvatten.



**Tijd (indicator)**



**Tijd**

**Geld (indicator)**



**Geld**





### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b>			
<b>Investing</b>			
Uitgaven	0,00	10.372,15	70.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.372,15</b>	<b>-70.000,00</b>

### A10213 Opwaardering speelplein Parkske Pots

#### Status

Uitgevoerd

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

Deze actie werd volledig afgerond in 2021.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd

#### Geld (indicator)



#### Geld

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW

#### ACTIEPLANNEN

### AP1022 Het wegennet meer verkeersveilig en aantrekkelijk maken

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>Investing</b>			
Uitgaven	556.309	1.510.820	1.966.956
<b>Totaal Investing</b>	<b>-556.309</b>	<b>-1.510.820</b>	<b>-1.966.956</b>

#### ACTIES

### A10220 Riolerings- en wegeniswerken in Polder- en Moreelstraat en inrichting parkeerruimte Moreelstraat

#### Status

Uitgevoerd

#### Stand van zaken (indicator)



## Stand van zaken (toelichting)

Door de coronacrisis heeft de aannemer van de **site Veldstraat** wat vertraging opgelopen. Hierdoor kon de verhuis naar het nieuwe magazijn pas gebeuren in oktober 2020. Hierna volgden de sloopwerken van het oude magazijn en vervolgens de aanleg van de parking in de Moreelstraat.

In de eerste helft van 2020 werd de aanbestedingsprocedure opgestart om een ontwerper aan te stellen voor de weg- en rioleringswerken in de Moreelstraat. In november 2021 werd de ingerichte **parking van de Moreelstraat** opgeleverd. Deze nieuwe satellietparking maakt de weg vrij naar een autoluw, aangenaam dorpsplein in het centrum van Denderleeuw.

- Er werd gekozen voor een maximale capaciteit aan parkeerplaatsen in combinatie met een leefbare groene omkadering. In totaal werden 62 plekken gerealiseerd en 4 plaatsen voor mensen met een handicap.
- Zo goed als alle parkeerplaatsen werden aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels.
- Twee parkeerplaatsen doen dienst als oplaadpunt voor elektrische wagens.
- Er werden ook nieuwe paden in duurzame materialen aangelegd om fietsers en voetgangers doorheen een open groene ruimte te laten lopen richting het nieuwe Vrijtijdshuis en de Moreelstraat.
- Deze ruimte krijgt voornamelijk een landschappelijk karakter dat aansluit bij de sfeer van de Dendervallei. De aanplant van inheemse loofbomen zorgt voor de nodige schaduw op de parking en langsheen de paden. De keuze voor openbaar groen gebeurde in het kader van biodiversiteit en bij- en vlindervriendelijke planten.
- Onze organisatie viel op de Openbaar Groen Awards in de prijzen met de aanleg van deze parking. We werden 4de laureaat in de categorie themagroen.
- Bovendien kregen we het label 'Waterproof' van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor toonaangevende projecten die uitmunten op het vlak van duurzaam waterbeheer.





Wegens budgettaire impact werd beslist om slechts een gedeelte van de **Moreelstraat** aan te leggen. De riolering wordt vernieuwd vanaf het Dorp tot aan de collector ter hoogte van speelplein Parkske Pots. Er wordt maximaal ingezet op het infiltreren van regenwater op openbaar domein: parkeervakken in grasbetontegels en plantvakken kunnen het regenwater opvangen. Voetpaden krijgen een minimale breedte van 1m20. Dat zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid én van het comfort voor voetgangers. Vanaf de inrit van de parking Moreelstraat zal het straatprofiel aangepast worden naar het type woonerf: de rijweg in kasseien op éénzelfde niveau loopt door van gevel tot gevel waarbij de link wordt gemaakt met het toekomstig autoluw dorpsplein. De werken werden midden augustus 2022 opgestart. In september 2023 werden de werkzaamheden beëindigd.

De werken in de **Polderstraat** werden eind 2021 beëindigd. Enkel het kruispunt met de Sint-Amandsstraat/Toekomststraat kon pas uitgevoerd worden begin maart 2022. Bij de heraanleg werd maximaal ingezet op het ontharden van het openbaar domein en meer groen. Door de aankoop en afbraak van een aantal woningen in de Polderstraat die getroffen waren door de rooilijn, konden we de straat aanleggen op volwaardige breedte. Aan beide zijden van de straat kwam er een voetpad met een breedte van minimum 1,50 meter. Dat moet de veiligheid verhogen. Langs de zijde van de onpare huisnummers werden er parkeerstroken aangebracht in grasbetontegels, gescheiden door ruime plantvakken met bomen. Zo kan er meer regenwater infiltreren in de bodem en wordt de riolering minder belast. Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.



Tijd (indicator)





Tijd

Geld (indicator)



Geld

(budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b> Investing			
Uitgaven	556.308,93	1.510.820,33	1.966.955,25
<b>Totaal Investing</b>	<b>-556.308,93</b>	<b>-1.510.820,33</b>	<b>-1.966.955,25</b>

### A10221 Heraanleg Veldstraat en Geallieerdenstraat

Status

Geschrapt

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Budgetten werden voorzien voor 2021-2022. In 2020 werden de nutsleidingen in de Veldstraat reeds vernieuwd als voorbereiding op deze werken. Verdere werken werden voorlopig nog niet opgestart. Bij de wijziging meerjarenplan werd het project niet weerhouden voor verdere uitvoering.

Tijd (indicator)



Tijd

Geld (indicator)



Geld

Geen budget meer voorzien in meerjarenplanning.

(budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b> Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	1,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>



## ACTIEPLANNEN

### AP1023 Nieuwe wijkdynamiek stimuleren

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>Investing</b>			
Uitgaven	147.426	26.608	42.000
<b>Totaal Investing</b>	<b>-147.426</b>	<b>-26.608</b>	<b>-42.000</b>

## ACTIES

### A10230 Gedeeltelijke heraanleg van de Thontlaan richting centrum in functie van het detailhandelsplan

#### Status

In onderzoek

#### Stand van zaken (indicator)



#### Stand van zaken (toelichting)

De opmaak van het schetsontwerp werd in de 2e helft van 2020 opgestart. Het ontwerp omvat de aanpassing van de rijweg, de aanleg van een parking en de verbinding van een fietsnelweg (zie ook A10212 Uitvoering RUP Denderpark).

De budgetten Thontlaan zijn opgenomen in het budget voor het RUP Centrum. Er zijn gesprekken met de provincie voor de aanleg van de fietsnelweg F415 die doorheen het Denderpark loopt, via de Thontlaan richting station Denderleeuw. Deze werken kunnen pas uitgevoerd worden na de aanleg van het Denderpark, vermits de materialen via deze Thontlaan dienen geleverd te worden.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd

Het dossier samen met Solva in het kader van goedkeuring van subsidies voor de fietsnelweg heeft vertraging opgelopen waardoor de uitvoering ervan niet meer in 2024 zal gebeuren.

Deze actie zal wegens interferentie voor aanvoer materialen pas uitgevoerd worden na realisatie van het Denderpark.

#### Geld (indicator)



#### Geld

Budgetten voorzien in meerjarenplanning.

#### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I Investing</b>			
Uitgaven	14.000,00	26.607,72	27.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-26.607,72</b>	<b>-27.000,00</b>





## A10231 Opening van een nieuw speelbos vlakbij centrum Denderleeuw

### Status

In uitvoering

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)

In 2020 werden al heel wat werken uitgevoerd in het kader van de inrichting van het speelbos. Voor het uitvoeren van de bodemwerken werd er een lastenboek opgesteld en de nodige prijsvragen uitgestuurd. Geen enkele van de uitgenodigde firma's diende een offerte in. In het najaar van 2021 werd er een nieuwe prijsvraag gelanceerd voor de bodemwerken. Eind 2021 werd de aannemer aangesteld.

De saneringswerken werden in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Aansluitend werd het terrein uitgerust met een wandelpad en werd deze zone ingezaaid met een bloemenweide. In het oudere gedeelte van het speelbos werden er extra natuurlijke speelelementen aangebracht om een volwaardig speelbos te bekomen. Op de planning staat nog de verdere inrichting van het voorste gedeelte van het speelbos, o.a. met een duidelijk zichtbare toegang ter hoogte van de Thontlaan & de aanplanting van een haag om het speelbos af te scheiden van parking.

### Tijd (indicator)



### Tijd

Het project is vertraagd doordat er geen enkele aangeschreven firma de 1ste prijsvraag voor de heraanleg van het inkomstpleintje van het speelbos beantwoordde.

### Geld (indicator)



### Geld

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>I</b> <b>Investing</b>			
Uitgaven	133.425,85	0,00	15.000,00
<b>Totaal Investing</b>	<b>-133.425,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## A10232 Augustuskermis en braderij dorp Denderleeuw nieuw leven inblazen

### Status

Uitgevoerd

### Stand van zaken (indicator)



### Stand van zaken (toelichting)



Dit evenement werd mooi gelanceerd in 2019 maar geannuleerd in 2020 omwille van het coronavirus. In 2021 werd enkel de augustuskermis georganiseerd. In 2022 werd tijdens het kermisweekend van augustus opnieuw een braderij georganiseerd. Gezien het succes van de edities met de combinatie braderij - kermis wordt op dit élan verdergegaan in 2023.

De organisatie van de braderij op zaterdag 26 augustus 2023 tijdens de augustuskermis werd net als in 2022 opnieuw uitbesteed aan VZW Maspoe. Naast de braderij met foodtrucks en de kermisattracties werd er ook randanimatie voorzien met optredens van Daytones, Jens met Liveband en de VIP Partyband (zie: link).

Om waar nodig te kunnen bijsturen en om meer zicht te hebben op de kwaliteit en de diversiteit van de inschrijvingen zal de organisatie van de braderij in 2023 in nauwere samenwerking met de diensten Vrije tijd en Lokale economie gebeuren. Hierover werden tijdens 2 overlegmomenten met VZW Maspoe en onze diensten al enkele concrete afspraken gemaakt.

Bijkomend wordt er een infomoment georganiseerd op dinsdag 25 juli om 19 uur met de reeds ingeschreven standhouders, organisator VZW Maspoe en onze diensten waar toelichting zal worden gegeven over het standgeld, het praktisch verloop van de dag met aandachtspunten en de ondersteuning door de organisator en ons Lokaal bestuur.

### Tijd (indicator)



Tijd

### Geld (indicator)



Geld

### (budget) Jaarrekening 2023

	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
--	---------------	---------------	----------------

### Financiële tabel BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening

.	Rekening 2022	Rekening 2023	MJP 2023 NIEUW
<b>Investing</b>			
Ontvangsten	0	398.665	398.665
Uitgaven	980.483	2.617.312	4.193.956
<b>Totaal Investering</b>	<b>-980.483</b>	<b>-2.218.647</b>	<b>-3.795.291</b>

Opvolgingsrapportering



2020

